

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Физические параметры объекта			Проектная сметная стоимость ВСЕГО (тыс.руб.)		Источники финансирования в отчетном периоде (тыс.руб.)								Примечание
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (кВ, МВА)	План	Факт	Итого		За счет регулируемых тарифов по передаче				За счет платы за технологическое присоединение		
									План	Факт	Амортизация		Прибыль		План	Факт	
											План	Факт	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20
ОАО "Ангарская нефтехимическая компания"																	
1.4.1	Линии электропередач 110кВ АИХК	январь 2015	август 2015	2,23	111 670,30	кВ	191 521,00	120 763,30	17470,14	3350,10	11 987,64	1 994,00	5 120,00	1 356,10	362,50	0,00	<p>1. Факт по итогам 9 месяцев 2015г. без НДС.</p> <p>2. В августе 2015г. произведен ввод в эксплуатацию.</p> <p>3. в тарифе 2014- 2015гг. было утверждено (Амортизация+прибыль) 34320,2т.р. на 2 года без НДС.</p> <p>4. По ведомостям затрат в части сторонних потребителей выполнили 32401т.р.(освоение 2014г.) и 3350,1т.р.(освоение 2015г.).</p> <p>5. то есть общий объем освоения выполнен, на сумму 35750,1т.р. или на +104,17%.</p>