

Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2016 год

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Физические параметры объекта			Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС		Источники финансирования в отчетном периоде, тыс руб без НДС										Примечание		
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводимая мощность, протяженность, леток	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (МВА, км)	План	Факт	Итого		За счет регулируемых тарифов по передаче				За счет платы за технологическое присоединение		За счет иных источников				
									План	Факт	Амортизация		Прибыль		План	Факт	План	Факт			
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План			Факт										
14.1	Вывос каб.линий 35 Кв из земли на эстакады на территории НПЗ (2 этап)	Октябрь 2015	Декабрь 2019	25,048	0	км	205 872,80	205 872,80	15 450,00	6 630,00	9 320,00	6 630,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие "Вывос кабеля 35 кВ и 6 кВ из земли на каб.эстакады на тер. НПЗ(2этап)" в 2016 г реализовано в части проектной документации и работ в объеме 23,73 млн.руб. без учета НДС. (в части сторонних потребителей 6,63 млн. руб. (23,73 млн. руб.* 27.94%).

[Добавить](#)