



Утверждено
Директором АО "АНХК"
А.О. Кошкин
(подпись)
«02.11.2018» года
М.П.

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(предоставляется ежеквартально)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]												Освобождение от уплаты НДС (млн. руб.)	Внесено оформлено актов ввода в эксплуатацию (млн.рублей)	Остаток профинансирования по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причина отклонений								
			1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		%	млн.рублей	в том числе за счет	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД				уточнения стоимости по результатам заключенных контрактов												
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт																				
			за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	всего																								
2.	ВСЕГО.	213,0	60,18	0,03	16,73	0,01	15,17	0,01	11,73	0,01	16,55	0,00	0,00	0,00	60,15	99,96%	60,15	0	0	0	Причина неполного освоения в 3 квартале 2018г. - невыход на Главную Экологическую Экспертизу (ГЭЭ) и Главную Государственную Экспертизу (ГГЭ), т.к. велика необходимость корректировки проектной документации в связи с первой идентифицированной объектами незначительной стадии разработки и согласования задания на проектирование.									
2.1.	Новые строительство энергосбережение и повышение энергетической эффективности	213,0	60,18	0,03	16,73	0,01	15,17	0,01	11,73	0,01	16,55	0,00	0,00	0,00	60,15	99,96%	60,15	0	0	0										
1	Рядом, площадью 35 кв.м земли на каб. «Степаны в» территории ИЭП АО "АНХК"	213,0	60,18	0,03	16,73	0,01	15,17	0,01	11,73	0,01	16,55	0,00	0,00	0,00	60,15	99,96%	60,15	0	0	0										
2	Объект 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
2.2.	Прочее новое строительство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
1	Объект 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	в том числе ГПП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
2	Объект 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	в том числе ГПП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Итого:																														
Оплата процентов за привлечение денежных ресурсов																														
1	Объект 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2	Объект 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

* - в ценах отчетного года


** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - факт, на основании итогов за год

Примечание 1: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Примечание 2: суммы в приложении №7.1, в части объема финансирования и остаточной стоимости, рассчитаны, исходя из суммы всех источников финансирования (контракты и прибыль), а также собственных прочих источников АО "АНХК"

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году
(представляется ежеквартально)



Удобрено
энергетик АО "АНХК"
Владимир Ю. Костин
(подпись)
2018 года
М.П.

№№	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн. руб.**				Фактически профинансировано, млн. руб.				Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.				Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.				Технические характеристики созданных объектов	
		Всего	ПИР	СМР	прочие	Всего	ПИР	СМР	прочие	Всего	ПИР	СМР	прочие	Всего	ПИР	СМР	прочие	Иные объекты	
																			оборудование и материалы
2.	ВСЕГО,	60,18	60,18	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	-60,15	-60,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.	Новое строительство	60,18	60,18	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	-60,15	-60,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	60,18	60,18	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	-60,15	-60,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Вынос кабелей 35 кВ из земли на кабестаканы на территории НПС АО "АНХК"	60,18	60,18	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	-60,15	-60,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Объект 2																		
2.2.	Прочее новое строительство																		
1	Объект 1																		
2	Объект 2																		
	в том числе ПТП																		
	в том числе ПТП																		
	Справочно:																		
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																		
1	Объект 1																		
2	Объект 2																		

* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом переводов в прогнозные цены планируемого периода с НДС

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)



№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]												Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв				
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	60,18	0,03	16,73	0,01	15,17	0,01	11,73	0,01	16,55	0,00			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	21,77	0,00	6,05	0,00	5,49	0,00	4,24	0,00	5,99	0,00			
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	6,40	0,00	1,78	0,00	1,61	0,00	1,25	0,00	1,76	0,00			
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4.	Прочая прибыль	14,80	0,00	4,11	0,00	3,73	0,00	2,89	0,00	4,07	0,00			
1.2.	Амортизация	29,23	0,02	8,13	0,008	7,37	0,008	5,70	0,008	8,03	0,00			
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	9,35	0,02	2,60	0,008	2,35	0,008	1,83	0,008	2,57	0,00			
1.2.2.	Прочая амортизация	19,88	0,00	5,53	0,00	5,00	0,00	3,88	0,00	5,47	0,00			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.	Возврат НДС	9,18	0,00	2,55	0,001	2,31	0,001	1,79	0,001	2,53	0,00			
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ВСЕГО источников финансирования														
	для ОГК/ТТК, в том числе													
	ДУМ													
	вне ДУМ													

Причина неполного освоения - невыход на Главную Экологическую Экспертизу (ГЭЭ) и Главную Государственную Экспертизу (ГГЭ), т.к. возникла необходимость корректировки проектной документации в связи с неверной идентификацией объекта как не линейного на стадии разработки и согласования задания на проектирование.

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период [3 квартал 2018 года]



Утверждаю
Главный энергетик АО "АНХК"
А.Ю. Костин
(подпись)
11 2018 года
М.П.

Наименование показателя	На конец отчетного квартала/За отчетный квартал	На конец 3 квартала 2018 года / За 3 квартал 2018 года
Метод учета		
1	2	3
Выручка		
Чистая прибыль		
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		
покупатели и заказчики		
авансы выданные		
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:		
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		60,18
Профинансировано на отчетную дату		0,03
Обеспеченность источниками финансирования		0,03
Дефицит финансирования		0,00
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010-2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств

Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «___» _____ 2010 г. № _____



Утверждено
директором энергетик АО "АНХК"
А.Ю. Костин
(подпись)
11 2018 года
М.П.

Отчет о техническом состоянии объекта

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн.кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+;-)	Заключение Главгос экспертизы России (+;-)	Оформленный в соответствии с законо дательством	Разрешение на строи тельство (+;-)
	Вынос кабелей 35 кВ из земли на каб.эстакады на территории НПЗ АО "АНХК"	-	-	25,048км	2015	2019	+	+	+	+