



Утверждено
Генеральным директором АО "АНХК"
О.А. Минусов (подпись)
2019 года
М.П.

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(предоставляется ежеквартально)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]												Остаток финансирования по результатам отчетного периода *			Отклонение ***			Причины отклонений
			1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	Освоено (закрыты работы выполняемых работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		%	млн.рублей	в том числе за счет			
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		за отчетный квартал	за отчетный квартал	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
2.	ВСЕГО	213,0	60,18	0,01	15,17	0,00	11,73	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	60,17	0	0			
2.1.	Новое строительство	213,0	60,18	0,01	15,17	0,00	11,73	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	60,17	0	0			
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	213,0	60,18	0,01	15,17	0,00	11,73	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	60,17	0	0			
1	Выполнение 35 кв из бюджета на объект строительства на территории ПЗЭ АО "АНХК"	212,96	60,18	0,01	15,17	0,00	11,73	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	60,17	0	0	Причина неполного освоения в I квартале 2019г. - невыход на Главную Экологическую Экспертизу (ГЭЭ) и Главную Государственную Экспертизу (ГГЭ), т.к. возникла необходимость корректировки проектной документации в связи с неактуальной идентификацией объекта как не линейного на стадии разработки и согласования задания на проектирование.		
2	Объект 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.	Прочие новое строительство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Объект 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	в том числе ПТП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Объект 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	в том числе ПТП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Стратегия:																				
	Оплата процентов за привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Объект 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Объект 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - фактический итогом за год

Примечание I: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Примечание II: суммы в приложении №7.1, в части объема финансирования и остаточной стоимости, рассчитаны исходя из суммы всех источников финансирования (тарифных (амортизация и прибыль), а также собственных средств источников АО "АНХК"

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)



Утверждено
Главным энергетиком АО "АНХК"
О.А. Мигунов
(подпись)
« 2019 года
М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]												Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв				
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	60,18	0,01	16,73	0,01	15,17	0,00	11,73	0,00	16,55	0,00			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	21,77	0,00	6,05	0,00	5,49	0,00	4,24	0,00	5,99	0,00			
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	6,40	0,00	1,78	0,00	1,61	0,00	1,25	0,00	1,76	0,00			
1.1.1.1.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.2.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.2.	Прочая прибыль	14,80	0,00	4,11	0,00	3,73	0,00	2,89	0,00	4,07	0,00			
1.2.	Амортизация	29,23	0,01	8,13	0,008	7,37	0,000	5,70	0,000	8,03	0,000			
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	9,35	0,01	2,60	0,008	2,35	0,000	1,83	0,000	2,57	0,000			
1.2.2.	Прочая амортизация	19,88	0,00	5,53	0,00	5,00	0,00	3,88	0,00	5,47	0,00			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.	Возврат НДС	9,18	0,00	2,55	0,001	2,31	0,000	1,79	0,000	2,53	0,000			
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ВСЕГО источников финансирования													
	для ОГК/ТЭК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период [1 квартал 2019 года / _____ год]

Утверждаю
Главный энергетик АО "АНХК"
О.А. Мигунов
(подпись)
« 07 » 05 2019 года
М.П.

Наименование показателя		
Метод учета	На конец отчетного квартала/За отчетный квартал	На конец 1 квартала 2019 года / За 1 квартал 2019 года
1	2	3
Выручка		
Чистая прибыль		
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		
покупатели и заказчики		
авансы выданные		
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:		
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		60,18
Профинансировано на отчетную дату		0,01
Обеспеченность источниками финансирования		0,01
Дефицит финансирования		0,00
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010-2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		


* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств



Утверждаю
 Главный энергетик АО "АНХК"
 О.А. Мигунов
 (подпись)
 05 2019 года
 М.П.

Отчет о техническом состоянии объекта

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн.кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+;-)	Заключение Главгосэкспертизы России (+;-)	Оформленный в соответствии с законодательством	Разрешение на строительство (+;-)
	Вынос кабелей 35 кВ из земли на каб.эстакады на территории НПЗ АО "АНХК"	-	-	25,048км	2015	2019	+	+	+	+



Утверждено
директор энергетического
АО «АНХК»
О.А. Мигунов
(подпись)
« 27 » 12 2019 года
МП.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году
(представляется ежеквартально)

№№	Наименование объекта*	Планируемый объем финансирования, млн. руб.***					Фактически профинансировано, млн. руб.					Осложение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов	
		Всего		ПИР		СМР		оборудование и материалы		прочие		Всего		ПИР		СМР		оборудование и материалы		прочие		Иные объекты	
		60,18	60,18	60,18	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Новое строительство	60,18	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	60,18	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Вынос кабелей 35 кВ из земли на кабельтакады на территории НПЗ АО «АНХК»	60,18	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Объект 2																						
...																							
2.2.	Прочее новое строительство																						
1	Объект 1																						
	в том числе ПТП																						
2	Объект 2																						
	в том числе ПТП																						
...																							
	<i>Справка:</i>																						
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
...																							

* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС