

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(представляются экстенсивными)

Утверждено
Главный бухгалтер АО "АНХК"
О.А. Минусов
(подпись)
2018 года
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]												Остаток по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений			
			1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		Освоено (закрыты акты выполненных работ) млн.рублей	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		%		в том числе за счет						
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт		за отчетный квартал	всего				за отчетный квартал	всего				
2.	ВСЕГО	216,05	60,18	3,05	16,73	0,00	15,17	1,22	11,73	0,18	16,55	1,64	0,00	0,00	57,13	57,13	94,94%	0	0	0		
2.1.	Новое строительство и повышение энергетической эффективности	216,05	60,18	3,05	16,73	0,00	15,17	1,22	11,73	0,18	16,55	1,64	0,00	0,00	57,13	57,13	94,94%	0	0	0		
1	Иные работы 35 кв из работ на кв.острова на территории ИПЗ АО "АНХК"	216,05	60,18	3,05	16,73	0,00	15,17	1,22	11,73	0,18	16,55	1,64	0,00	0,00	57,13	57,13	94,94%	0	0	0	Причина неполного освоения в 2017г. - невыход на Главную Экологическую Экспертную (ГЭЭ) и Главную Государственную Экспертную (ГГЭ), т.к. возникла необходимость корректировки проектной документации в связи с некорректной идентификацией объектов как не подлежащих на стадии разработки и согласования задания на проектирование.	
2	Объект 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Прочее новое строительство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Объект 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	в том числе ГПП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Объект 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	в том числе ГПП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Справочно:																					
1	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Объект 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Объект 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - индивидуальные итоги за год

Примечание1: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Примечание2: суммы в приложении №7.1 в части объема финансирования тарифных(амортизация и прибыль), а также собственных прочих источников АО "АНХК"

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году
(представляется ежеквартально)

Утверждено
Главный энергетик АО "АНХК"
О.А. Мигунов
(подпись)
«...» 2018 года
М.П.

№№	Наименование объекта*	Планный объем финансирования, млн. руб.**				Фактически профинансировано, млн. руб.				Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.				Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.				Технические характеристики создаваемых объектов	Иные объекты							
		Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего			ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие			
2.	ВСЕГО,	60,18	60,18	0,00	0,00	0,00	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.	Новое строительство	60,18	60,18	0,00	0,00	0,00	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																									
1	Ввод кабелей 35 кВ на земли на каб.эстакады на территории НПС АО "АНХК"	60,18	60,18	0,00	0,00	0,00	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Объект 2																									
...																										
2.2.	Прочее новое строительство																									
1	Объект 1																									
2	Объект 2																									
...																										
	<i>Справка:</i>																									
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																									
1	Объект 1																									
2	Объект 2																									
...																										

* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)

Утверждено
Главный энергетик АО "АНХК"
О.А. Мигунов
(подпись)
« 24 » 12 2018 года
М.П.


№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]												Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв				
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	60,18	3,05	16,73	0,00	15,17	1,22	11,73	0,18	16,55	1,64			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	21,77	0,00	6,05	0,00	5,49	0,00	4,24	0,00	5,99	0,00			
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	6,40	0,00	1,78	0,00	1,61	0,00	1,25	0,00	1,76	0,00			
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4.	Прочая прибыль	14,80	0,00	4,11	0,00	3,73	0,00	2,89	0,00	4,07	0,00			
1.2.	Амортизация	29,23	2,58	8,13	0,00	7,37	1,04	5,70	0,15	8,03	1,39			
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	9,35	2,58	2,60	0,00	2,35	1,04	1,83	0,15	2,57	1,39			
1.2.2.	Прочая амортизация	19,88	0,00	5,53	0,00	5,00	0,00	3,88	0,00	5,47	0,00			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.	Возврат НДС	9,18	0,46	2,55	0,00	2,31	0,19	1,79	0,03	2,53	0,25			
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.1.	в т.ч. средства доэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ВСЕГО источников финансирования													
	для ОГК/ПТК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

Причина неполного освоения в 2017г. -
невыход на Главную Экологическую
Экспертизу (ГЭЭ) и Главную
Государственную Экспертизу (ГГЭ), т.к.
возникла необходимость корректировки
проектной документации в связи с неверной
идентификацией объекта как не линейного
на стадии разработки и согласования
задания на проектирование.

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период [_ 4 квартал _2018 года/ _____ год]


Утверждаю
Главный энергетик АО "АНХК"
 О.А. Мигунов
(подпись)
« » 2018 года
М.П.

Наименование показателя		
Метод учета	На конец отчетного квартала/За отчетный квартал	На конец 3 квартала 2017 года / За 3 квартал 2017 года
	1	2
Выручка		
Чистая прибыль		
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕБИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		
покупатели и заказчики		
авансы выданные		
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:		
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		60,18
Профинансировано на отчетную дату		3,05
Обеспеченность источниками финансирования		3,05
Дефицит финансирования		0,00
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010-2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств

Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «___» _____ 2010 г. № _____

Отчет о техническом состоянии объекта

Утверждено
Главный энергетик АО "АНХК"
 О.А. Мигунов
(подпись)
«___» _____ 2018 года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн.кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+;-)	Заключение Главгосэкспертизы России (+;-)	Оформленный в соответствии с законодательством	Разрешение на строительство (+;-)
	Вънос кабелей 35 кВ из земли на каб.эстакады на территории НПЗ АО "АНХК"	-	-	25,048км	2015	2019	+	+	+	+