


Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн, рублей с НДС  
(проставляется ежеквартально)



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]								Освобождено (закрыты акции выданных работ) млрд.рублей		Высвобождено акциями выдана в отчетный квартал млрд.рублей		Остаток финансирования по отчетному периоду *	млн.рублей	%	в том числе за счет		Причина отклонений		
			расчет		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал				всего	за отчетный квартал		уточнения стоимости по результатам отчетной ПСД	уточнения стоимости по результатам отчетных периодов
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
	<b>ВСЕГО.</b>	2130	60,18	0,04	16,73	0,01	15,17	0,00	11,73	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	60,14	60,14	99,94%	0	0			
2.	Новое строительство	2130	60,18	0,04	16,73	0,01	15,17	0,00	11,73	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	60,14	60,14	99,94%	0	0			
2.1.	Энергоснабжение и подпитание энергетической эффективности	2130	60,18	0,04	16,73	0,01	15,17	0,00	11,73	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	60,14	60,14	99,94%	0	0			
1	Внебюджетный 35 кв в здании на ул.Степанаки на территории ППЗАО "АНХК"	2130	60,18	0,04	16,73	0,01	15,17	0,01	11,73	0,01	16,55	0,01	0,00	0,00	60,14	60,14	99,94%	0	0	Причина неполного освоения за 12 месяцев 2010г. - изменение классификации объекта строительства на "линейный" и проведение дополнительных инженерных изысканий (создание и решение).		
2	Объект 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.2.	Прочие новое строительство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1	Объект 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	в том числе ПТТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	Объект 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	в том числе ПТТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Списание:																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1	Объект 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	Объект 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

\* - в исках отчетного года  
 \*\* - план, согласно утвержденной инвестиционной программе  
 \*\*\* - накопленный итог на год  
 Приложение 1: для остатков объектов с разданием объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Приложение 2: суммы в приложении №7.1, в части объема финансирования и остаточной стоимости, рассчитанные исходя из суммы всех источников финансирования (закупки и прибыль), а также собственных прочих источников АО "АНХК"

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году  
(представляется ежеквартально)

№№	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн. руб. *						Фактически профинансировано, млн. руб.						Освоение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.						Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.						Технические характеристики созданных объектов	Иные объекты
		Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие						
2.	Новое строительство	60,18	60,18	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	-60,14	-60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	60,18	60,18	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	-60,14	-60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	Вынос кабелей 35 кВ из земли на каб. столбы на территории НПЗ АО "АНХК"	60,18	60,18	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	-60,14	-60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Объект 2																										
2.2.	Прочее новое строительство																										
1	Объект 1																										
2	Объект 2																										
	в том числе ПТП																										
	в том числе ПТПП																										
	Справочно:																										
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																										
1	Объект 1																										
2	Объект 2																										

\* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения

\*\* - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозную цену планируемого периода с НДС

Приложение № 7.2  
АО "АНХК"  
Утверждено  
О.А. Мирнон  
(подпись)  
2010 г. №  
МП



Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
(представляется ежеквартально)

Утверждено  
Генеральным директором АО "АНХК"  
О.А. Мингунов  
(подпись)  
2010 года  
М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования																Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв								
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт							
1	Собственные средства	60,18	0,04	16,73	0,01	15,17	0,01	11,73	0,009	16,55	0,01							Причина неполного освоения за 12 месяцев 2010г. - изменение квалификации объекта проектирования на "линейный" и проведение дополнительных инженерных изысканий (геология и геология).
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	21,77	0,00	6,05	0,00	5,49	0,00	4,24	0,00	5,99	0,00							
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	6,40	0,00	1,78	0,00	1,61	0,00	1,25	0,00	1,76	0,00							
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.4.	Прочая прибыль	14,80	0,00	4,11	0,00	3,73	0,00	2,89	0,00	4,07	0,00							
1.2.	Амортизация	29,23	0,03	8,13	0,008	7,37	0,008	5,70	0,008	8,03	0,008							
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	9,35	0,03	2,60	0,008	2,35	0,008	1,83	0,008	2,57	0,008							
1.2.2.	Прочая амортизация	19,88	0,00	5,53	0,00	5,00	0,00	3,88	0,00	5,47	0,00							
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.3.	Возврат НДС	9,18	0,01	2,55	0,001	2,31	0,001	1,79	0,001	2,53	0,001							
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.4.1.	в т.ч. средства дозамисси	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2.6.	Использование дивиденда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>																	
	для ОГК/ТТК, в том числе																	
	ДПМ																	
	вне ДПМ																	

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой  
\*\* накопленным итогом за год

Форма представления показателей финансовой отчетности  
(представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период [\_4 квартал 2019 года/ 2019 год]



Утверждаю  
Главный энергетик АО "АНХК"  
О.А. Мигунов  
(подпись)  
« 05 » 04 2020 года  
М.П.

Наименование показателя	На конец отчетного квартала/За отчетный квартал	На конец 4 квартала 2019 года / За 4 квартал 2019 года
Метод учета	1	2
	1	2
Выручка		
Чистая прибыль		
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕБИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		
покупатели и заказчики		
авансы выданные		
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:		
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		60,18
Профинансировано на отчетную дату		0,04
Обеспеченность источниками финансирования		0,04
Дефицит финансирования		0,00
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010-2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

\* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств

Приложение № 13  
 Отчет о техническом состоянии объекта  
 2010 г. №

Отчет о техническом состоянии объекта



Утверждаю  
 Главный инженер АО "АНХК"  
 О.А. Мигунов  
 (подпись)  
 « 35 » 04 2020 года  
 М.П.

№ п/п	Наименование направленного/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн.кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+/-)	Заключение Главгосэкспертизы России (+/-)	Оформленный в соответствии с законом документацией	Разрешение на строительство (+/-)
	Вынос кабелей 35 кВ из земли на каб.эстакады на территории НПЗ АО "АНХК"	-	-	25,048км	2015	2019	+	+	+	+