

УТВЕРЖДАЮ:

Главный энергетик АО «АНХК»

\_\_\_\_\_ А.Ю. Костин

« 14 » \_\_\_\_\_ 2018 г.

**ГРАФИК**  
отключения вводов 35 кВ подстанций АО «АНХК», для ремонтов в 2019 году

№ п.п.	Наименование присоединений		Вид работ	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания
	ЦРП-1	ЦРП-2				
1.	Ввод №1 с ТЭЦ-9	Ввод №2 с ЦРП-2	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	2	Апрель	С включением в ночь
	2					
2.	Ввод №1 с УП-8	Ввод №2 с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей.	2	Июль	С включением в ночь
	2					
3.	Ввод №2 с ТЭЦ-9	Ввод №1 с УП-8	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	2	Август	С включением в ночь
	2					
4.	Ввод №1 с ТЭЦ-9	Ввод №2 с ЦРП-2	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	2	Июнь	С включением в ночь
	2					
5.	Ввод №1 с ТЭЦ-9	Ввод №2 с УП-8	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, в/в испытания оборудования испытание кабелей.	2	Апрель	С включением в ночь
	2					
6.	Ввод №1 с ТЭЦ-9	Ввод №2 с ЦРП-2	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	2	Сентябрь	С включением в ночь
	2					
7.	Ввод №2 с ТЭЦ-9	Ввод №1 с УП-8	Текущий ремонт трансформатора, профилактическое восстановление РЗА, чистка изоляции, испытание кабелей.	3	Август - Сентябрь	Без включения в ночь
	3					
8.	Ввод №1 с ТЭЦ-9	Ввод №2 с УП-8	Замена выключателей 35 кВ, текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	4	Сентябрь	Без включения в ночь
	4					

№ п.п.	Наименование присоединений		Вид работ	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания
	ЦРП-9	Ввод №2 с ТЭЦ-9 Ввод №1 с УП-8				
9.			Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей.	2 2	Август	С включением в ночь С включением в ночь

Примечание: График может быть частично изменен в связи с переносом остановочных ремонтов установок АО «АНХК», с учётом загрузок производств и работы оборудования технологических объектов. Заявки на согласование отключений для производства работ по графику, подавать не менее чем за 7 дней, с повторной заявкой и подтверждением за сутки до начала переключений.

Главный специалист по энергосетевым активам –  
начальник ИТО (СО)

А.В. Рогожин

### СОГЛАСОВАНО:

Главный специалист по эксплуатации  
электрооборудования –  
начальник ИТО (ЭО)

 Д.В. Хлебников

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

Главный специалист ИТО (ЭО)

 С.Б. Бобренёв

« 13 » \_\_\_\_\_ 2018 г.

Начальник электроцеха ТЭЦ-9  
ПАО «Иркутскэнерго»

 В.П. Васильев

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.