

УТВЕРЖДАЮ:  
 Главный энергетик АО «АНХК»  
  
 О.А. Мигунов  
 « 03 » 12 2019 г.

**ГРАФИК**  
 отключения вводов 35 кВ подстанций АО «АНХК», для ремонтов в 2020 году

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид работ	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания
1.	ЦРП-1	Текущий ремонт трансформатора, профилактическое восстановление РЗиА, чистка изоляции, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	3	Август - Сентябрь	С включением в ночь
	Ввод №1 с ТЭЦ-9		3		
2.	ЦРП-3А	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей.	2	Июль	С включением в ночь
	Ввод №2 с ТЭЦ-9		2		
3.	ЦРП-3Б	Текущий ремонт трансформатора, профилактический контроль РЗиА, чистка изоляции, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	3	Август - Сентябрь	С включением в ночь
	Ввод №1 с УП-8		3		
4.	ЦРП-4	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	2	Август - Сентябрь	С включением в ночь
	Ввод №2 с ЦРП-2		2		
5.	ЦРП-5	Текущий ремонт трансформатора, профилактическое восстановление РЗиА, чистка изоляции, в/в испытания оборудования испытание кабелей.	3	Апрель - Май	С включением в ночь
	Ввод №1 с ТЭЦ-9		3		
6.	ЦРП-6	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	2	Сентябрь	С включением в ночь
	Ввод №2 с ЦРП-2		2		
7.	ЦРП-7	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей.	3	Июнь	Без включения в ночь
	Ввод №2 с ТЭЦ-9		3		

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид работ	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания
8.	ЦРП-8	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	3	Сентябрь	С включением в ночь
	Ввод №1 с ТЭЦ-9		3		
9.	ЦРП-9	Текущий ремонт трансформатора, профилактический контроль РЗиА, чистка изоляции, испытание кабелей.	3	Август - Сентябрь	С включением в ночь
	Ввод №2 с ТЭЦ-9		3		
	Ввод №1 с УП-8				С включением в ночь

Примечание: График может быть частично изменен в связи с переносом остановочных ремонтов установок АО «АНХК», с учётом нагрузок производств и работы оборудования технологических объектов. Заявки на согласование отключений для производства работ по графику, подавать не менее чем за 7 дней, с повторной заявкой и подтверждением за сутки до начала переключений.

Главный специалист по энергосетевым активам –  
начальник ИТО (СО)

А.В. Рогожин

#### СОГЛАСОВАНО:

Главный специалист по эксплуатации  
электрооборудования –  
начальник ИТО (ЭО)

Д.В. Хлебников  
« 28 » 11 2019 г.

Начальник электроцеха ТЭЦ-9  
ПАО «Иркутскэнерго»

В.П. Васильев  
« 29 » 11 2019 г.