


УТВЕРЖДАЮ:
 Главный энергетик АО «АНХК»

 О.А. Мигунов
 « 19 » 11 2021 г.

ГРАФИК
 отключения вводов 35 кВ подстанций АО «АНХК», для ремонтов в 2022 году

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид работ	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания
1.	ЦРП-1	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, в/в испытания оборудования, испытание кабелей. Замена изоляторов ЛР, ШР, С.Ш. ТЭЦ-9.	3	Апрель - Май	Без включения в ночь
	Ввод №1 с ТЭЦ-9		2		С включением в ночь
2.	ЦРП-3А	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, профилактическое восстановление РЗиА, испытание кабелей.	3	Май - Июнь	С включением в ночь
	Ввод №2 с ТЭЦ-9		3		
3.	ЦРП-3Б	Текущий ремонт трансформатора, профилактический контроль РЗиА, чистка изоляции, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	3	Август- Сентябрь	Без включения в ночь
	Ввод №2 с ТЭЦ-9		3		
4.	ЦРП-4	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, профилактическое восстановление РЗиА, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	3	Август- Сентябрь	Без включения в ночь
	Ввод №1 с ТЭЦ-9		3		
5.	ЦРП-5	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, в/в испытания оборудования испытание кабелей. Замена изоляторов ЛР, ШР, С.Ш. ТЭЦ-9.	3	Апрель - Май	Без включения в ночь
	Ввод №1 с ТЭЦ-9		2		
6.	ЦРП-6	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, профилактический контроль РЗиА, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	3	Август- Сентябрь	С включением в ночь
	Ввод №2 с ЦРП-2		3		

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид работ	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания	
7.	ЦРП-7	Ввод №2 с ТЭЦ-9 Ввод №1 с УП-8	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей.	3	Май - Июль	С включением в ночь
	3					
8.	ЦРП-8	Ввод №1 с ТЭЦ-9 Ввод №2 с УП-8	Текущий ремонт трансформатора, профилактический контроль РЗиА, чистка изоляции, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	3	Май- Июль	С включением в ночь
	3					
9.	ЦРП-9	Ввод №2 с ТЭЦ-9 Ввод №1 с УП-8	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей.	3	Август- Сентябрь	Без включения в ночь
	2			С включением в ночь		

Примечание: График может быть частично изменен в связи с переносом остановочных ремонтов установок АО «АНХК», с учётом загрузок производств и работы оборудования технологических объектов. Заявки на согласование отключений для производства работ по графику, подавать не менее чем за 7 дней, с повторной заявкой и подтверждением за сутки до начала переключений.

Главный специалист по энергосетевым активам –
начальник ИТО (СО)

А.В. Рогожин

СОГЛАСОВАНО:

Главный специалист по эксплуатации
электрооборудования –
начальник ИТО (ЭО)

п.п. Д.В. Хлебников
« 19 » ноября 2021 г.

Начальник электроцеха ТЭЦ-9
ПАО «Иркутскэнерго»

п.п. В.П. Васильев
« 19 » ноября 2021 г.